



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

Responsabile Ing. Fiore Rocco

DETERMINAZIONE

N. 162 del 09/12/2024

REGISTRO GENERALE

N. 1251 del 09/12/2024

OGGETTO:	Art. 1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n. 160. decreti M. Int 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020 - Lavori di "Prosecuzione messa in sicurezza del marciapiede di Viale Verrastro, abbattimento barriere architettoniche" – CUP I15F22001140001 - CIG B2F74E1416 lavori e CIG B2906AF858 servizi tecnici – Approvazione variante suppletiva e lavori in economia.
-----------------	---

Il Responsabile del III Settore

Visto lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Vista la Legge 145/2002;

Visti o l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

Visto o l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

Visto l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Visto il nuovo Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Avigliano, approvato con DGC n. 18 del 03.03.2021;

Visto il nuovo Macromodello del Comune di Avigliano, approvato con deliberazione di G.C. 33 del 17/03/2021, nell'ambito del quale la struttura dell'Ente è stata ripartita in n. 5 centri di responsabilità e, dunque, in n. 4 Settori oltre alla Polizia Locale, quali unità organizzative di massimo livello;

Evidenziato che:

- con Decreto N. 3/2024 con il quale il Sindaco del Comune di AVIGLIANO ha nominato l'Ing. Rocco Fiore quale Responsabile del Settore III ed in forza del Decreto del Commissario Prefettizio n.2 del 22/01/2024, confermato con Decreto del Sindaco n. 9 del 26/07/2024;
- con Decreto N. 11 del 26/07/2024, il Sindaco del Comune di AVIGLIANO ha nominato la Dott.ssa Pina Iannielli quale vicario del Settore II "Finanziario";
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 11 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2024 - 2026;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2024 - 2026;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17 gennaio 2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024 - 2026;

Premesso che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 recante la disciplina per l'attribuzione dei "Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche - Anni 2021 - 2024";

- che il Comune di Avigliano è risultato beneficiario per l'annualità 2024 di un contributo pari a Euro 90.000 con il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020;
- che è stato acquisito il seguente codice CUP **I15B23000000002**;
- che con nota Prot. N. 0020452 del 22/11/2023 è stato nominato Rup l'Ing. Fabio Romano;

Dato atto

- che Determinazione Registro Generale n. 788 del 09.08.2024 e di Settore n. 99 del 09.08.2024 è stato affidato al tecnico "Geom. Francescantonio Masi" il servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori, relativo ai lavori di che trattasi;
- in data 19.08.2024 la verifica di cui all'art. 42 e All. I.7, del D.Lgs. n. 36/2023, in virtù della quale il Responsabile Unico del Progetto ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 34 (D.Lgs. n. 36/2023), con relativo verbale redatto in pari data;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 22.08.2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto;
- che Determinazione Registro Generale n. 883 del 09.09.2024 e di Settore n. 108 del 09.09.2024 è stato affidato al tecnico "Ing. Antonello Imperatrice" il servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di che trattasi;
- che con Determinazione Registro Generale n. 891 del 10.09.2024 e di Settore n. 109 del 10.09.2024 sono stati affidati i lavori in oggetto all'operatore economico "Edifica s.r.l.";

Visto l'ultimo quadro economico approvato:

Voci (I riferimenti al codice si intendono al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	
	57.477,99
2) Lavori a corpo	
Importo dei lavori a base di gara (1+2)	
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	
	2.548,50
TOTALE LAVORI (A)	60.026,49
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
	800,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti sui lavori	
	5.309,10
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 60 del codice (revisione prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche + IVA	
7) Spese di cui all'articolo 2, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	6.629,81
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	1.216,10
d) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	7.845,91
9) IVA sui lavori	13.205,83
10) IVA sulle spese tecniche	1.531,49
11) Oneri previdenziali	331,49
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	29.023,81
Economie da ribassi	949,70
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	90.000,00

Dato atto

- con nota **Prot. 0018660 del 12.11.2024** il Direttore dei Lavori Geom. Francescantonio Masi trasmetteva la "relazione di variante suppletiva in corso d'opera" dove constatava che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di variare la tipologia di pavimentazione prevista a causa delle particolari condizioni climatiche necessarie per la stesura. Questo si tramutava in un risparmio economico tale da essere riutilizzato per prolungare la tratta dei lavori;
- L'amministrazione ha ritenuto, inoltre, di contribuire con proprie risorse ed in minima parte alla prosecuzione dei lavori in oggetto;

Dato atto che con nota **Prot. 0018660 del 12.11.2024** il Direttore dei Lavori Geom. Francescantonio Masi trasmetteva la variante suppletiva costituita dai seguenti elaborati:

✓	12.11.2024	DL	VAR	RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
✓	12.11.2024	DL	VAR	COMPUTO METRICO DI VARIANTE CON ANALISI DEI PREZZI
✓	12.11.2024	DL	VAR	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI
✓	12.11.2024	DL	VAR	ELABORATI GRAFICI
✓	12.11.2024	DL	VAR	ELENCO PREZZI
✓	12.11.2024	DL	VAR	INCIDENZA MANODOPERA

✓	12.11.2024	DL	VAR	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
✓	12.11.2024	DL	VAR	PLANIMETRIA INTERVENTO SU ORTOFOTO
✓	12.11.2024	DL	VAR	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Ed il seguente quadro economico:

Prosecuzione messa in sicurezza del marciapiede di Viale Verrastro, abbattimento barriere architettoniche

Voci (I riferimenti al codice si intendono al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	Importi post gara	Importi variante
A - LAVORI		
1) Lavori a misura derivanti da Bilancio dell'Ente	57.477,99	58.215,38
2) Lavori a corpo		
Importo dei lavori a base di gara (1+2)		
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	2.548,50	2.814,87 €
Totale Lavori appaltati		
TOTALE LAVORI (A)	60.026,49	65.530,25
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	800,00	3.800,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi		
3) Imprevisti sui lavori	5.309,10	-
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
5) Adeguamento di cui all'articolo 60 del codice (revisione prezzi)		
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche + IVA		
7) Spese di cui all'articolo 2, comma 4 del codice		
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	6.629,81	6.629,81

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	1.216,10	1.310,61
d) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	7.845,91	7.940,42
9) IVA sui lavori	13.205,83	14.416,66
10) IVA sulle spese tecniche	1.531,49	1.531,49
11) Oneri previdenziali	331,49	331,49
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	29.023,81	28.020,05
Economie da ribassi	949,70	949,70
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	90.000,00	94.500,00

Dato atto che con nota del DL acquisita al Prot. n. **0019996 del 03.12.2024**, è necessario effettuare alcune lavorazioni in economia, quali:

- Trinciatura della vegetazione a valle del marciapiede verso via maresciallo Santoro con demolizione e rimozione di alberi esistenti;
- Ridefinizione degli ingombri tramite demolizione parziale e ricostruzione di due pozzetti di Acquedotto Lucano posti lungo il tragitto del marciapiede;
- Realizzazione di due chiusini carrabili in acciaio da adeguare alle nuove sagome dei pozzetti acquedotto con relativo montaggio;
- Realizzazione del passaggio esistente alla proprietà Eredi Galasso, mediante smontaggio e montaggio del cancello di ingresso, demolizione del piano di campagna, e ricostruzione con getto in calcestruzzo;

Esaminati i presupposti di legittimità delle singole variazioni contemplate dalla citata perizia suppletiva e di variante, dal R.U.P. dell'intervento e ritenuta la stessa conforme e coerente all'art. 120 comma 1 del D.Lgs. del 31 Marzo 2023;

Acquisita la regolarità contributiva dell'operatore economico "Edifica s.r.l.", con Durc On Line Numero Protocollo INPS_42286579 con data richiesta 30.08.2024 e scadenza validità 28.12.2024

Ritenuto

- di esprimere in linea tecnica e per quanto di competenza, un giudizio di ammissibilità all'approvazione della stessa nonché del relativo quadro economico di raffronto tra quello rimodulato post-gara e quello di perizia;
- le suddette variazioni non alterano, nel loro complesso, la sostanza del progetto posto a base di gara ma lo migliorano nella sua interezza in ottica di prosecuzione dello stesso, comportano un incremento dell'importo di contratto da € 60.026,49 a € 65.530,25 determinando un complessivo incremento percentuale dell'importo di contratto contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale;

- la copertura finanziaria della variazione complessiva in aumento è assicurata facendo ricorso alla quota parte della voce “Imprevisti sui lavori” e alla voce “derivanti da Bilancio dell’Ente”;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 36/2023;
- l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE in linea tecnica e per quanto di competenza la perizia suppletiva di variante dell’intervento redatta dalla direzione dei lavori e trasmessa con nota PEC **Prot. 0018660 del 12.11.2024**, costituita dagli elaborati elencati in narrativa e da cui deriva il Quadro economico di raffronto in premessa riportato;

3. DI DARE ATTO

- le suddette variazioni non alterano, nel loro complesso, la sostanza del progetto posto a base di gara ma lo migliorano nella sua interezza in ottica di prosecuzione dello stesso, comportano un incremento dell’importo di contratto da **€ 60.026,49** a **€ 65.530,25** determinando un complessivo incremento percentuale dell’importo di contratto contenuto nel quinto d’obbligo contrattuale;
- la copertura finanziaria della variazione complessiva in aumento è assicurata facendo ricorso alla quota parte della voce “Imprevisti sui lavori” e alla voce “derivanti da Bilancio dell’Ente”;

4. DI AFFIDARE in favore di “Edifica s.r.l.”, con sede in Avigliano (PZ) alla via Antonio Labella n.11, C.F e P.IVA. 01786330769 i Lavori in economia per un importo pari a € 3.800 (iva inclusa 22%);

5. DI IMPEGNARE sul capitolo 1270 art. 99 la somma come di seguito riportata:

1. “Edifica s.r.l.”, con sede in Avigliano (PZ) alla via Antonio Labella n.11, C.F e P.IVA. 01786330769 - CIG B2F74E1416 per **€ 2.214,59** per i lavori da variante;
2. “Edifica s.r.l.”, con sede in Avigliano (PZ) alla via Antonio Labella n.11, C.F e P.IVA. 01786330769 - CIG B2F74E1416 per **€ 3.800,00** (iva compresa 22%) per i lavori in economia;

6. DI IMPEGNARE sul capitolo 4495/50 la somma di **€ 4.500,00** per l’incremento dell’importo dei lavori erogato dall’Ente in favore di “Edifica s.r.l.”;

7. DI DARE ATTO CHE:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) acquisito sulla piattaforma “cupweb.tesoro” risulta essere il seguente **CUP I15F22001140001**;
- il per i lavori è stato acquisito il seguente **CIG B2F74E1416**, mentre quello del servizio tecnico **CIG B2906AF858**;
- non sussistono in capo al RUP del presente procedimento Ing. Fabio Romano motivi di conflitto d’interesse ai sensi del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

8. DI ASSICURARE la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi:

- ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparenza”;

- all'albo pretorio on-line del Comune di Avigliano;

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Responsabile Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

Firmato digitalmente

Ing. Fiore Rocco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione